

" _ " _

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат
1	2
Локальная смета: ГБОУ Школа 507. пр-т Андропова,	
Раздел: Пищевблок	
Подраздел: Стены	
1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, плитки 1 сорта
3	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
4	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен
Подраздел: Потолок	
6	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
7	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
8	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
9	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
10	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Подраздел: Полы	
11	Разборка цементных плитусов
12	Разборка покрытий из керамических плиток
13	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
14	Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев
15	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм

16	Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм к поз.10-3203-1-5
17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
18	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1 к=2
19	Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов
20	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
21	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
Подраздел: Сантехника	
22	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов
23	Установка трапов диаметром 50 мм
Подраздел: Электрика	
24	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм
25	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм ²
Раздел: 1 Этаж. Группа № 3/15,16.	
Подраздел: Стены	
26	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
27	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2
Подраздел: Потолок	
28	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
29	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
30	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
31	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков
Подраздел: Полы	
32	Разборка деревянных плинтусов
33	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины твердых пород с креплением к стенам шурупами
Подраздел: Окна	
34	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
35	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен (откосы)
Раздел: 1 Этаж. Группа № 3(санузел)/17,18.	
Подраздел: Стены	
36	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
37	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
38	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен
Подраздел: Потолок	
39	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)

40	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
41	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
42	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
43	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Подраздел: Электрика	
44	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм
45	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм ²
Раздел: 2 Этаж. Группа № 4/7,8,9,12,13,20..	
Подраздел: Стены	
46	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
47	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2
Подраздел: Потолок	
48	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
49	Разборка подвесных потолков из плит "Акмигран" (в комнате 7)
50	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
51	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
52	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
53	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Подраздел: Полы	
54	Разборка деревянных плинтусов
55	Разборка покрытий из линолеума и релина
56	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя
57	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 1 м ²
58	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
59	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков
60	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины твердых пород с креплением к стенам шурупами
61	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
62	Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности полов
Подраздел: Окна	
63	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
64	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен (откосы)
Подраздел: Электрика	
65	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм

66	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм ²
Раздел: 2 Этаж. Группа № 4(санузел)/10,11.	
Подраздел: Стены	
67	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
68	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
69	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен
Подраздел: Потолок	
70	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
71	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
72	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
73	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
74	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков
Подраздел: Электрика	
75	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм
76	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм ²
Раздел: Мусор	
77	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
78	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
79	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (для ЮАО 23 км)

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 20 ____ г.

Единица измерения	Количество
3	4
д. 46 к. 3	
100 м2	0,1792
100 м2	0,1792
м2	88,18
100 м2	0,8818
100 м2	0,8818
10 шт.	0,9
м2	51,68
м	24
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м	0,4874
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168

100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м2	0,5168
100 м	0,4874
100 м	0,01

100 компл.	0,03
компл.	3

100 м	0,135
100 м	0,135

100 м2	0,6486
100 м2	0,6486

м2	48,56
м	12
100 м2	0,4856
100 м2	0,4856

100 м	0,2658
100 м	0,2658

100 м2	0,0456
100 м2	0,0456

м2	25,12
100 м2	0,2512
100 м2	0,2512

10 шт.	0,2
--------	-----

м2	9,96
м	3
100 м2	0,0996
100 м2	0,0996
100 м	0,03
100 м	0,03
100 м2	1,3616
100 м2	1,3616
10 шт.	1,7
100 м2	0,32
м2	142,82
м	36
100 м2	1,4282
100 м2	1,4282
100 м	0,6448
100 м2	0,4896
100 м2	0,4896
100 мест	0,12
100 м2	0,4896
100 м2	0,4896
100 м	0,6448
100 м	0,03
100 м2	0,4896
100 м2	0,0866
100 м2	0,0866
100 м	0,255

100 м	0,255
м2	25,98
100 м2	0,2598
100 м2	0,2598
10 шт.	0,2
м2	10,02
м	3
100 м2	0,1002
100 м2	0,1002
100 м	0,03
100 м	0,03
т	9,242
т	9,242
т	9,242

Подрядчик _____

**Дефектный акт
На капитальный ремонт**

Локальная смета: ГБОУ Школа 507. пр-т Андропова, д. 46 к. 3

Раздел: Пищеблок

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы

Подраздел: Сантехника

Подраздел: Электрика

Раздел: 1 Этаж. Группа № 3/15,16.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы

Подраздел: Окна

Раздел: 1 Этаж. Группа № 3(санузел)/17,18.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Электрика

Раздел: 2 Этаж. Группа № 4/7,8,9,12,13,20..

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы

Подраздел: Окна

Подраздел: Электрика

Раздел: 2 Этаж. Группа № 4(санузел)/10,11.

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Электрика

Раздел: Мусор
